

太 教 総 発 第 746 号
平 成 28 年 12 月 12 日

文部科学大臣 殿

常陸太田市市長 大久保 太一 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	95.5	95.5
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

耐震性の確保を図る整備について、以下の事業を実施することができた。
平成26年度事業・・・山田小学校屋内運動場、太田中学校屋内運動場の地震補強事業。
平成26・27年度事業...金砂郷中学校校舎の負担金(統合)事業と併せての危険改築事業。
平成26・27年度事業・・・里美中学校屋内運動場(里美小学校共用)の不適格改築事業。
また、耐震性の無い北中学校校舎2棟及び屋内運動場は、平成27年度の南中学校との統合により未利用化。

防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

--

教育環境の質的な向上を図る整備

【 達成状況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

平成26年度事業...地震補強に 併せて老朽化した山田小学校屋体の大規模改造を実施。 平成27年度事業...老朽化した誉田小学校校舎の大規模改造を平成28年度に繰り越して実施。 誉田小学校校舎の大規模改造(トイレ)は、平成28年度以降に見送ることとした。

施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達成状況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

計画したすべての事業が完了した後、常陸太田市教育委員会において事後評価をし、その結果を市のホームページで公表した。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

平成26～27年の施設整備計画に基づき、一部を次年度に繰越しを行ったが、おおむね事業を実施することができた。次期施設整備計画においても、早急に学校施設の耐震化を図るとともに、教育環境の整備についても事業をすすめていきたい。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 **計画名称** 常陸太田市公立学校施設整備計画
- 2 **計画作成主体** 常陸太田市
- 3 **計画期間** 平成26～27年度
- 4 **個別事業一覧**

都道府県名	茨城県
市町村名	常陸太田市

この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
(仮称)金砂郷統合中学校(期工事)		0201	危険改築	校	R		平成27年3月31日				
		0201	危険改築	校	R		平成28年3月9日				
里美小学校(期工事)		0204	不適格改築	屋	S		平成27年2月18日		追加	平成26年6月19日	平成26年6月19日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
里美小学校(期工事)		0204	不適格改築	屋	S		平成28年3月18日		追加	平成26年6月19日	平成26年6月19日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
里美中学校(期工事)		0204	不適格改築	屋	S		平成27年2月18日				
里美中学校(期工事)		0204	不適格改築	屋	S		平成28年3月18日				
山田小学校		0501	地震補強	屋	S		平成27年2月5日				
山田小学校		0602	大規模改造(老朽)	屋	S		平成27年2月5日				
太田中学校		0502	(特)地震補強	屋	S		平成26年12月7日				
菅田小学校		0602	大規模改造(老朽)	校	R		平成28年9月20日				基礎工法の選択及び設計に時間を要したため平成28年度へ繰越し
菅田小学校		0606	大規模改造(トイレ)	校	R	×		学校施設環境改善交付金の採択を計画期間中に受けられなかったため、平成28年度以降に延期とした。			
(仮称)金砂郷統合中学校		108	統合	校	R		平成27年8月18日				