

都市再生整備計画 事後評価シート

常陸太田市東部地区

令和8年2月

茨城県 常陸太田市

様式2-1 評価結果のまとめ

都道府県名	茨城県		市町村名	常陸太田市		地区名	常陸太田市東部地区			面積	28.9ha			
交付期間	令和元年度～令和5年度		事後評価実施時期	令和7年度		交付対象事業費	1,575百万円		国費率	0.493				
1)事業の実施状況	当初計画に位置づけ、実施した事業	基幹事業	事業名 道路(補助幹線道路1号線、補助幹線道路2号線、補助幹線道路3号線、補助幹線道路4号線、(都)栄町西宮線、(都)新宿西宮線、国道349号バイパス、国道349号)、公園(金井近隣公園) 地域生活基盤施設(調整池、耐震性貯水施設)、高質空間形成施設(照明施設)											
		提案事業	地域創造支援事業(区画道路1号線、区画道路2号線) 事業活用調査(事業効果分析調査)											
	当初計画から削除した事業	基幹事業	高質空間形成施設(照明施設)				削除/追加の理由 ・事業計画の見直しにより削除			削除/追加による目標、指標、数値目標への影響 目標、指標、数値目標への影響はなし				
		提案事業	地域創造支援事業(区画道路1号線) 事業活用調査(事業効果分析調査)				・事業計画の見直しにより削除			目標、指標、数値目標への影響はなし				
	新たに追加した事業	基幹事業	なし											
		提案事業	なし											
	交付期間の変更	当初	令和元年度～令和5年度		交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響		—							
		変更	—											
	2)都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況	指 標		単位	従前値		目標値		数 値		目標達成度	1年以内の達成見込み	効果発現要因(総合所見)	フォローアップ予定時期
指標1		年間商品販売額	百万円	42,039	H27	48,200	R5	モニタリング	評価値	51,717	○	あり なし	東部地区に市内になかった店舗などが多く立地したことによるものであると考えられる。	
指標2		地区内の新規就業者数	人	0	H30	511	R5		526	○	あり なし	多くの店舗などが立地し働く場ができたことで就業者を増やすことができたと考えられる。		
指標3		子どもたちの地域への愛着度	%	52	H27	65	R5		81	○	あり なし	市内の学校において郷土教育を積極的に進めてきた成果であると考えられる。		
その他の数値指標1														
3)その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況														
4)定性的な効果発現状況	新たな市街地が誕生したことにより、多くの店舗等が立地し、買い物環境の改善及び雇用の場の創出をすることができた。													
5)実施過程の評価			実施内容				実施状況				今後の対応方針等			
	モニタリング	なし					都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった							
	住民参加プロセス	なし					都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった							
	持続的なまちづくり体制の構築	なし					都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった							

