

工事内訳書への材料費・労務費・法定福利費等の明示について

令和８年１０月１日以降に常陸太田市が入札公告等を行う建設工事については、入札時に提出する工事費内訳書において、材料費・労務費・法定福利費・安全衛生経費・建退共掛金の明示をお願いします。

内訳書記入例

工事費内訳書

作成日： 年 月 日

工事場所：

工事件名：

商号又は名称：

代表者名：

印

[illegible]

内訳書に記載する項目の考え方

(1) 材料費及び労務費

	材料費	労務費
必須項目	・ 主要な材料費	・ 積上げ積算方式の工種 ・ 施工パッケージ型積算方式の工種
任意項目	・ 雑材料 ・ 建設機械の燃料費 ・ 仮設材の賃貸料金	・ 市場単価方式の工種 ・ 土木工事標準単価方式の工種 ・ 建設機械の運転労務
不要項目		・ 現場技術職員等の給与・手当 ・ 資材搬入の運転労務

(2) 法定福利費

現場労働者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料（介護保険料含む）及び厚生年金保険料（子ども・子育て拠出金含む）の法定の事業主負担額を記載してください。

(3) 建退共掛金

建設業退職金共済制度の掛金納付の対象となる労働者がいる場合は、必要金額の記載してください。対象となる労働者がいない場合は、金額の欄に「－」と記載してください。

(4) 安全衛生費

費用区分		主な内容	細目
直接工事費	工事目的物の施工に直接必要な安全設備 定仮設及び参考図等に表示されているもの	足場	・ 枠組足場、単管足場、吊足場等
		支保工	・ 型枠支保工、橋梁架設等支保工
		土留め	・ 仮締め切り(シートパイル、親杭横矢板、連壁)
		土留め支保工	・ 切梁、腹起(裏込めコン含む)
間接工事費	共通仮設費	作業構台	・ 乗入構台、荷受構台、作業構台
		準備費	・ 埋設物調査試験他
		交通規制に要する費用	・ ガードマン、規制車、クッションドラム、カラーコーン、バリケード、工事中表示板(内照式)回転灯、規制表示看板・お願い看板
		安全管理等に要する費用	・ 列車見張員等有資格者、誘導員、監視員、作業指揮者、連絡員(潜水)等の配置 構内電話、無線機、作業主任者の配置、安全衛生責任者の配置
		安全意識、注意喚起	・ 各種注意看板標識、安全掲示板
		保護具類	・ ヘルメット、保護めがね、防じんマスク(電動ファン付き呼吸用保護具)、耳栓 安全帯、防振手袋、軍手、皮手、ゴム手、安全靴、防護服、救命胴衣
		墜落飛来落下災害防止設備	・ 手摺、開口部養生、幅木、落下防護ネット、小幡ネット、安全ブロック、親綱建築工事用エレベーター部踊り場ゲート ・ 各所点検通路(支保工上他)、安全通路、揚重用吊具(ワイヤ、クランプ他)
		作業床に関する設備	・ ローリングタワー、可搬式作業台、高所作業車
		公衆災害に要する費用	・ 仮囲い(万能板、フラットパネル、シートゲート他)、建築工事落下防護(朝顔)、防音シート、防音パネル、足場出入り口のゲート
		警報設備	・ 土石流、洪水等の警報システム、異常温度の自動警報装置(潜函)・ベル、サイレン等警報装置(ずい道) ・ 風力計、雨量計、車両系建設機械のバックセンサー等、沈下計、傾斜計
		避難用設備	・ 避難誘導灯、発破時の避難所、避難用器具(空気呼吸器、携帯用照明、避難はしご、ロープ等)
		作業環境	・ 換気設備、空気清浄設備(潜函)、ガス抜き等の措置(ずい道)、各種環境測定器(酸素濃度他) ・ 排気管、圧力計(高圧室内)、照明器具、熱中症対策設備
		昇降設備	・ 坑内はしご道で巻き上げ装置との隔壁、階段、はしご道
		火災防止	・ 消火器、防災シート
		その他	・ 重機移動用敷き鉄板
		営繕費	・ 倉庫、材料保管等に要する費用 ・ 火薬庫など
		その他	
	現場管理費	疾病・衛生対	・ 健康診断(一般・特殊健診)
		安全訓練研修等に要する費用	・ 特別教育、各種資格取得のための講習受験費用 ・ 避難、救護、消火訓練等、送り出し教育、新規入場者教育、安全協議会、安全大会、RST、CFT